

**Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013
„Karkonosze w INSPIRE – wspólny GIS w ochronie przyrody”
CZ.3.22/1.2.00/09.01541**

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

KPN/25/2010

Jelenia Góra , 2010-09-28

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **Budowa serwerowni wraz z instalacją i konfiguracją, wymiana sieci logicznej w budynku Dyrekcji KPN, dostawa stacji roboczych, dostawa stacji graficznej, dostawa kolorowej drukarki laserowej A3.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytania:

- 1) Czy w pomieszczeniu serwerowni jest doprowadzone zasilanie (230 V) do punktów w których mają być podłączone urządzenia (szafa serwerowa z osprzętem, punkty Wifi, klimatyzacja). Jeśli tak to w jakim standardzie jest zakończone zasilanie (gniazda)?
- 2) Czy Zamawiający wymaga również konfiguracji urządzeń aktywnych (router, switch, UPS, wifi) - wraz z podłączeniem ich do sieci LAN Zamawiającego? Jeśli tak to czy określone są konkretne parametry konfiguracji (projekt techniczny, dokumentacja)?
- 3) Czy Zamawiający wymaga instalacji Klimatyzacji w budynku Zamawiającego ?
- 4) Jednym z przedmiotów zamówienia jest wymiana sieci logicznej. Czy to oznacza, że w budynku Zamawiającego istnieje jakaś stara sieć logiczna i Dostawca powinien ją również zdemontować?
- 5) Jakie są planowane terminy:
 - a. Wyłonienia Dostawcy
 - b. odpisania Umowy z Dostawcą

Odpowiedzi:

- 1) W pomieszczeniu serwerowni jest zasilanie (230V) do punktów których mają być podłączone urządzenia takie jak szafa serwerowa z osprzętem i klimatyzacja zakończone gniazdami instalacyjnymi wtyczkowymi ze stykiem ochronnym, 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2.5 mm². Do punktów Wi-Fi zlokalizowanych na 3 różnych piętrach zasilanie należy doprowadzić w korytkach razem z okablowaniem sieci logicznej.
- 2) Zamawiający wymaga konfiguracji urządzeń aktywnych (router, switch, UPS, Wif-F) wraz

z podłączeniem ich do sieci LAN. Parametry konfiguracji zostaną ustalone podczas instalacji we współpracy z zamawiającym.

3) Zamawiający wymaga instalacji Klimatyzatora w budynku Zamawiającego w pomieszczeniu serwerowni.

4) W budynku Zamawiającego istnieje stara sieć logiczna i Dostawca powinien ją zdemontować.

5) Termin wyłonienia dostawcy i termin podpisania umowy z Dostawcą zostanie ustalone zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Wyjaśnienia

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

z upoważnienia Dyrektora
Mgr inż. Przemysław Tołoknow

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy